

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - NOVAUNIVERSITAS

CONTRATISTA: **INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.**
 OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.**
 MUNICIPIO: **526 SANTOS REYES NOPALA**
 LOCALIDAD: **0032 CAÑADA DE LOS MATUS** ESTADO: **020 OAXACA**
 FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA: **20 de agosto de 2021**
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **17 de diciembre de 2021**
 FECHA DE INICIACIÓN REAL: **21 de agosto de 2021**
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **15 de marzo de 2022**

R. F. C. **ITI120323PL6**
 CONTRATO N° **LPO-920059964-E2-2021**

PROGRAMA: **127 - INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR**
 No. De Adendum: **AD-LPO-920059964-E2-2021**
 de fecha: **19/11/2021**
 RAMO: **FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2020**
 DÍAS DE PRORROGA **27**

COMPañIA AFIANZADORA:	N° DE FIANZA	4428-05781-5	%	30.00	\$	1,353,289.54
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTI-CIPIO:	N° DE FIANZA	4428-05782-6	%	10.00	\$	451,096.51
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	N° DE FIANZA	BKY-0368-0103523	%	10.00	\$	1,928.79
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ADENDUM:	N° DE FIANZA	BKY-0368-0103523	%	10.00	\$	451,096.51
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	N° DE FIANZA		%		\$	
N° DE DIAS DE LA SANCION:	IMPORTE DE LA SANCION				\$	

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA **15 DE MARZO DEL 2022** LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 20 CUBICULOS PARA PERSONAL DE ASISTENTES, CON CIMENTACION ZAPATA CORRIDA; ESTRUCTURA CONFORMADA POR CASTILLOS, MUROS DE CONCRETO, TRABES, Y LOSA DE MULTYPANEL, MUROS DE TABIQUE, APLANADOS, PINTURA VINILICA, FIRMES DE CONCRETO, LOSETA DE CERAMICA, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DATOS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", ILUMINACION FLUORESCENTE, E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA.

LA UNIVERSIDAD NOVAUNIVERSITAS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR INFORMACION COMPLEMENTARIA).

OBSERVACIONES:

MONTO CONTRATO	\$	4,510,965.13
MONTO ADENDUM	\$	19,287.87

FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
11 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 3,889,763.04	\$ 4,510,965.13
9 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ 16,627.47	\$ 19,287.87

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	
ANTICIPO 30%	\$ 1,353,289.54
1A ESTIMACION	\$ 1,132,673.53
2A ESTIMACION	\$ 401,689.01
3A ESTIMACION	\$ 435,883.33
4A ESTIMACION	\$ 653,691.47
5A ESTIMACION	\$ 715,538.26
6A ESTIMACION	\$ 362,001.00
7A ESTIMACION	\$ 291,574.12
8A ESTIMACION	\$ 220,180.56
9A ESTIMACION	\$ 297,733.85
10A ESTIMACION (FINIQUITO)	\$ 19,287.87
A) TOTAL EJERCIDO	\$ 4,530,253.00
B) SALDO NO EJERCIDO	\$ -
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)	\$ 4,530,253.00

PERIODO DE PAGOS	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
20-ago-21	\$1,166,628.91	\$1,353,289.54
01-oct-21	\$976,442.70	\$1,132,673.53
04-nov-22	\$346,283.63	\$401,689.01
24-nov-22	\$375,761.49	\$435,883.33
07-dic-21	\$663,627.13	\$653,691.47
11-ene-22	\$616,843.33	\$715,538.26
04-feb-22	\$312,069.83	\$362,001.00
22-feb-22	\$251,357.00	\$291,574.12
02-mar-22	\$189,810.83	\$220,180.56
11-mar-22	\$256,667.11	\$297,733.85
31-mar-22	\$16,627.47	\$19,287.87
	\$3,905,390.52	\$4,530,253.00
	\$0.00	\$0.00
	\$3,905,390.52	\$4,530,253.00

ENTREGA:

RECIBE:

L.C.E. ADARTE SOLANO
 VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA
CLARA MARTA MIJANGOS DÍAZ
 ADMINISTRADOR UNICO

INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA
 INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
 CLARA MARTA MIJANGOS DÍAZ
 ADMINISTRADOR UNICO

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA:
 NOMBRE: **ING. VÍCTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ**
 CARGO: **SUPERVISOR DE NOVAUNIVERSITAS**

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

REGISTRO IMSS E INFONAVIT
 4.-068598710