



TERCER TRIMESTRE 2020
 ENTIDAD: OAXACA
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-EDUCATIVA MULTIPLES
 DEPENDENCIA EJECUTORA: NOVAUNIVERSITAS

AVANCE: EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE: TERCERO 2020

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	OBRA	NÚMERO DE PROYECTO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FOLIO SRFT	ESTATUS
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	5380011530400120	7,092,960.40	7,092,960.40	7,092,960.40	2,010,943.33	2,010,943.33	2,010,943.33	OAX200201711606	EN EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EMERGENCIA CERCA PERIMETRAL E INSTALACIONES (RED DE VOY Y DATOS, HIDRÁULICA Y SANITARIA) EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	E3-2020	7,224,627.06	7,224,627.06	6,960,870.37	2,233,010.80	2,233,010.80	2,233,010.80	OAX200201711573	EN EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EMERGENCIA CERCA PERIMETRAL E INSTALACIONES (RED DE VOY Y DATOS, HIDRÁULICA Y SANITARIA) EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	5380011530300120	263,756.69	263,756.69	263,756.69	0.00	0.00	0.00	OAX200301794218	EN EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20E5U3010V	E1-2020	3,495,875.70	3,495,875.70	3,495,875.70	2,674,117.68	2,674,117.68	2,674,117.68	OAX200201711632	TERMINADO
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD	5380011531000120	181,570.44	181,570.44	181,570.44	0.00	0.00	0.00	OAX200301794202	EN EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	5380011530400120	192,957.79	192,957.79	192,957.79	0.00	0.00	0.00	OAX200301794211	EN EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM IES CAPITAL	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD	5380011530600120	1,004,124.30	1,004,124.30	1,004,124.30	1,004,124.30	1,004,124.30	1,004,124.30	OAX200201713330	EN EJECUCIÓN